Informe sobre la Instalación de Cámaras de Videovigilancia en el CETIS 127

En este informe detallo el proceso de instalación de cámaras de videovigilancia en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 127. El proyecto fue llevado a cabo por los alumnos Jorge Arturo Martínez Mota, Ricardo Acedo Osuna, Luis Eduardo Barrón Álvarez, y Angel Gabriel Córdoba Lopez. El propósito de este proyecto fue mejorar la seguridad y vigilancia dentro de las instalaciones educativas, proporcionando un entorno más seguro tanto para los estudiantes como para el personal docente y administrativo.

El objetivo principal de la instalación de cámaras de videovigilancia en el CETIS 127 es incrementar la seguridad en las instalaciones del centro educativo. Esto se logra mediante la implementación de un sistema de monitoreo que permita la supervisión constante de las áreas comunes, entradas y salidas, con el fin de prevenir y detectar cualquier actividad sospechosa o indeseada.

- Se realizó un estudio detallado de las instalaciones del CETIS 127 para identificar las zonas que requerían mayor vigilancia, como entradas principales, pasillos y áreas comunes
- Se seleccionaron cámaras con características específicas (resolución, visión nocturna, ángulo de visión, etc.) que mejor se adaptaban a las necesidades de cada área.
- Se elaboró un plano indicando la ruta del cableado y la ubicación de las cámaras, grabadoras y monitores para optimizar la instalación y funcionamiento del sistema.

También se investigaron y compararon diferentes proveedores para adquirir equipos de calidad al mejor precio. Se adquirieron las cámaras de videovigilancia, cables, grabadoras, monitores y otros componentes necesarios para la instalación del sistema.

Las cámaras fueron instaladas en las ubicaciones planificadas, asegurándose de que estuvieran bien fijadas y orientadas correctamente para cubrir las áreas designadas.

Se realizó el tendido del cableado necesario y se conectaron las cámaras a las grabadoras y monitores para permitir el monitoreo en tiempo real.

Se ajustaron las configuraciones de las cámaras, como resolución, sensibilidad de movimiento y alertas, para optimizar la captura de video.

Se realizaron algunas pruebas para verificar que las cámaras grabaran correctamente y que las imágenes se almacenaran sin problemas en las grabadoras.

Se capacitó a un grupo de personas encargadas de la vigilancia en el manejo del sistema, incluyendo cómo monitorear las cámaras, revisar grabaciones y responder a incidentes.

Instalación completada

- Todas las cámaras planificadas fueron instaladas en las ubicaciones estratégicas identificadas durante la fase de planificación.
- El cableado y los componentes del sistema fueron instalados de manera eficiente y profesional.
- Las cámaras están operativas y capturan imágenes de alta calidad, tanto de día como de noche.
- El sistema de grabación y monitoreo permite la supervisión en tiempo real y el almacenamiento seguro de las grabaciones.

Conclusiones

La instalación de cámaras de videovigilancia en el CETIS 127 ha sido un proyecto exitoso, alcanzando los objetivos establecidos. La implementación del sistema ha mejorado significativamente la seguridad en el centro educativo, permitiendo una vigilancia continua de las áreas comunes y accesos. La colaboración de los alumnos Jorge Arturo Martínez Mota, Ricardo Acedo Osuna, Luis Eduardo Barrón Álvarez, y Angel Gabriel Córdoba Lopez fue fundamental para el logro de esta iniciativa. Se recomienda mantener un monitoreo constante del sistema y realizar mantenimientos periódicos para asegurar su óptimo funcionamiento a largo plazo.